ONG Idela
BP 24 : Tahoua
Telefoon: 96 48 47 82 / 21.615. 214
Email: idelaong@yahoo.fr

2E TUSSENRAPPORT

PROJECT VOOR DE INRICHTING VAN EEN LANDBOUWLOCATIE VAN 5.4 HA IN INADOUGOUM IN DE PLATTELANDSGEMEENTE KAO, DEPARTEMENT TCHITABARADEN.

September 2016

ONG Idela
BP 24 : Tahoua
Telefoon: 96 48 47 82 / 21.615. 214
Email: idelaong@yahoo.fr

Verhalend tussenrapport

1. Inleiding

1. Titel van het rapport	Project voor de inrichting van een landbouwlocatie van 5.4 ha in Inadougoum in de plattelandsgemeente Kao, departement Tchitabaraden.
2. Sectoren	WASH (Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne).
3. Duur	3 maanden.
4. Partnerorganisatie	NGO Idela / Tahoua.

De NGO "Initiatives pour le développement local en Afrique" genoemd "IDELA" is een contract aangegaan met de Nederlandse vereniging "eau pour la vie" genaamd "AMAN IMAN" voor het leveren van een dienst. Het gaat om de inrichting van een geïrrigeerd terrein ter hoogte van het dorp INADOUGOUM gelegen in de plattelandsgemeente Kao (departement Tchintabaraden).
Dit project dat een duur van 03 maanden heeft, heeft als doel de verbetering van de levensomstandigheden van de inwoners van genoemd dorp (ongeveer 3000 personen) via het ontwikkelen van niet-seizoensgebonden landbouw. Sinds de ondertekening van de intentieverklaring op 20 maart 2016, heeft de NGO IDELA zich ingezet voor de start van de activiteiten van dit project, zoals:

1. Bewustmaking en organisatie van de bevolking.
2. Opheldering over de eigendomsstatus van de grond van de in te richten locatie.
3. Bouwen van waterput.
4. Omheining met tralies 700 m.

2. Stand van zaken van de activiteiten van het project.

2.1 Voltooiing van omheining met tralies

Het voorbereidende werk voor de omheining is gestart op 05/05/2016. Het volgende overzicht geeft de voortgang aan van het werk aan genoemd hekwerk.

Activiteiten	Voortgang van het werk
Vervaardiging van 28 rollen roosterwerk met een maaswijdte van 50 en 25 m lang	Afgerond (ACREMA)
Vervaardiging van 225 gewone hoekbeslagen	Afgerond
Vervaardiging van 14 tussenhoekbeslagen	Afgerond
Vervaardiging van 4 hoekstrippen	Afgerond
Aankoop van spanners en gegalvaniseerd draad Vervaardiging van metalen toegangspoort van 3*1 8 m	Afgerond
Aanvoer van het materiaal naar de locatie	Afgerond
Plaatsing van de omheining	Afgerond

Er is een omheining van 775 ml aangelegd op de locatie Inadougoum dus 75 ml meer dan voorzien. Deze verlening is vanwege het oneffen terrein rondom de locaties Een toegangsdeun met afsluiting is bij de ingang van de locatie geplaatst.- Ook is een reclamebord geplaatst. Dit bord vermeldt de donor (de stichting Aman-Iman) - en de uitvoerende NGO. (IDELA)

2.2 Aanleg van een extra reservoir

Een van de aanbevelingen van de technische toezicht commissie, bestaande uit de regionaal directeur waterwerken en drainering van Tahoua
- van de afdelingsdirecteur landbouwwetenschappen van Tahoua
- van de afdelingsdirecteur waterwerken van Tchintabaraden,
- van de afdelingsdirecteur van de GR van Tchintabaraden
- de burgemeester van de gemeente Kao

Op 03/05/2016 is in Inadougoum een reservoir aangelegd van 6m x 5m x 1m die wordt aangesloten op de waterput ter ondersteuning in noodgevallen.
De NGO Idela heeft deze aanbeveling opgevolgd en genoemd reservoir aangelegd volgens de instructies van de technische missie.

2.3 Aanleg van irrigatiesysteem naar Californisch model

Het schema van het irrigatiesysteem naar Californisch model is eerst besproken met de technische diensten voordat het op de locatie is geïnstalleerd.

Dit irrigatiesysteem is uitgevoerd in PVC 63 zoals aangegeven op onderstaande foto's. De leidingen zijn ingegraven in greppels met een rechte doorsnede van 0,40 x 0,50.
Irrigatiegrenspalen om de 6m aangebracht; deze palen zijn vastgezet met zwaar beton.
Tegels van 0,30 x 0,30 in beton van 250 kg/m3 zijn uitgevoerd. In totaal is een netwerk van 660 ml aangelegd. Dit is meer dan begroot, eveneens vanwege de oneffenheid van het terrein.

Gezien de opstelling van het irrigatiesysteem zijn twee andere reservoirs van 2x1x1 m gebouwd op aanbeveling van de technische toezichthouders.
Ook deze reservoirs zijn niet opgenomen in het projectdossier

2.4 Ondersteuning van fruitbomen.

Een mangoboom is op de locatie geleverd. In totaal zijn er 120 mangobomen op stam .geplant op de locatie in de maand augustus 2016. De NGO Idela heeft een boomkweker ingehuurd om deze bomen te planten en enkele geïnteresseerde producenten te benaderen. Uit de evaluatie van deze beplanting blijkt dat de groeisnelheid 90% bedraagt. Slechts 09 mangoboomstammen hebben geen wortel geschoten, vermoedelijk door te weinig bewatering.

2.5 Storten van rotsblokken

Er zijn rotsblokken gestort boven het reservoir. Dit is bedoeld om het vast transport naar het reservoir te beperken en zo te voorkomen dat het volloopt met zand.

2.6 Instelling beheerscomité

Er is een voorlopig beheerscomité van 2 personen ingesteld bij de aanvang van de werkzaamheden. Het definitieve comité wordt ingesteld na het regenseizoen.
Het definitieve comité wordt ingesteld na het regenseizoen, periode van grote beschikbaarheid voor de gehele ontvangende gemeenschap. Het voorlopige comité dient als tussenpersoon tussen de vertegenwoordigers van de NGO en de rest van de gemeenschap, en houdt toezicht op de voortgang van de werkzaamheden en de participatie van de gemeenschap aan het initiatief.

2.7 Technische toezicht commissie

Een technische toezicht commissie, bestaande uit de afdelingsdirecteur van waterbouwkundige werken van Tchintabaraden, de afdelingsdirecteur van de GR van Tchintabaraden heeft op 10/06/2016 Inadougoum bezocht om de voortgang van de werkzaamheden te controleren in verband met de aanleg van het irrigatiesysteem en het gedrag van het reservoir na de eerste regen.

Het reservoir houdt zich in het algemeen goed en de infiltratieverschijnselen lijken grotendeels te worden opgenomen door de leemlaag. Er zijn aanbevelingen gedaan aan de NGO Idela om de kwaliteit van de werkzaamheden verder te verbeteren en rekening te houden met mogelijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij vooral om het realiseren van enkele waterputten ter plaatse met het ook op de vertraging van de werkzaamheden voor de aanleg van de waterput van Inadougoum die het reservoir moet bevoorraden.

3. Betrokkenheid van de begunstigden bij de uitvoering van het project.

De begunstigden waren volledig en effectief betrokken bij de uitvoering van dit initiatief. Er zijn geen verzuimen vastgesteld. De waardering voor het initiatief blijkt uit de deelname aan vergaderingen voor de planning van het voorlopige comité, de beschikbaarheid van de leden van genoemde comités en hun betrokkenheid.

4. Effecten van het vrouwenproject

Het is te vroeg om iets te kunnen zeggen over de effecten van het vrouwenproject en de andere kwetsbare groepen in het dorp. Het project is in de eerste fase. De NGO Idela wilde experimenteren met het verbouwen van tomaten in de winterperiode op de locatie. Helaas werd op de locatie sorghum (kafferkoren) verbouwd door de donor, die veronderstelde dat de bebouwing pas na het winterseizoen zou beginnen.

5. Aanbevelingen

- Zorgen voor ondersteuning van het buurtcomité
- Bespoedigen van de levering van de pompmotoren, zodat het comité de geplante mangostammen regelmatig kan besproeien.

6. Activiteiten volgende maand

- Instelling definitief beheerscomité
- Installatie pompmotoren
- Ondersteuning met zaad
- Opleiding van 20 landbouwers in tuinbouwtechniék.

AMAN IMAN

Amenagement d'un site Agricole de 5HA

Situation financière au 24 SEPTEMBRE 2016

Rapport financier

Poste budgétaire	Rubrique	Budget Global (1)	Budget de l'année en cours (2)	Dépenses antérieures (3)	Dépenses de la période (4)	Dépenses cumulées (5)=(3)+(4)	Solde budgétaire global (6)=(1)-(5)		Taux d'exécution (7)=(5)/(1)
							Valeur	%ge	
	DEPENSES PREVUES								
B1	Mobilisation /Demobilisation Implantation	**1 000 000**	**1 000 000**		**1 000 000**	1 000 000	0	0%	100%
B2	Fouille terrassement compactage et cimentation	7 400 000	7 400 000		7 400 000	7 400 000	0	0%	100%
B3	Fourniture et pose de tuyeau PVC	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	0%	100%
B4	Travaux de protection de Berges	1 500 000	1 500 000		**750 000**	750 000	750 000	50%	50%
B5	Travaux de Realisation des réseaux Californiens	2 400 000	2 400 000		1 300 000	1 300 000	1 100 000	46%	54%
B6	Fourniture et pose plaquet de signalisation ouvrage	250 000	250 000			0	250 000	100%	0%
B7	Cloture griallgée du site	**3 500 000**	**3 500 000**		**3 500 000**	3 500 000	0	0%	100%
B8	Fourniture et mise en place semence	750 000	750 000			0	750 000		0%
B9	Fourniture Moto pompes	1 000 000	1 000 000		460 000	460 000	540 000	54%	46%
B10	ETUDE ET CONTROLE	1 190 000	1 190 000		1 190 000	1 190 000	0	0%	100%
	Total cout support programme	**24 990 000**	**24 990 000**		**21 600 000**	21 600 000	**3 390 000**	14%	86%
	COUT TOTAL BUDGET						0		

Signature et cachet comptable

Signature et cachet du chargé du programme

ONG - IDELA TAHOUA - NIGER PRESIDENT REGIONAL